



**AYUNTAMIENTO DE TAMPICO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA**



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB. NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB. SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, TOMAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, JUNTAS PRUEBAS LAB. Y SEÑALAMIENTOS	50%
	<b>100%</b>

## REPORTE DE OBRAS

**FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2007**

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A.)	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				OBSERVACIONES
				ml	m²				PROGRAMADO		REAL		
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	

**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2007**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**

C-DOP-001/07		CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE REVOLUCIÓN Y LÍMITE (AGUILA),	TANCOL	536,20	3.539,43	1.691.459,73	URBANIZADORA AZTECA, S.A DE C.V.	0%					SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-005/07	IR	CALLE HNOS. FLORES MAGÓN ENTRE CÁRDENAS Y ZAPATA,	LÓPEZ PORTILLO	168,30	1.557,48	765.350,40	RASTRE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	97%			21-may-07	16-jun-07	SOLO FALTA COLOCAR SEÑALAMIENTOS VIALES
C-DOP-006/07	LP	CALLE RELOJ ENTRE JUAN CAMACHO Y ZAMUDIO,	LAURO AGUIRRE	34,48	246,84	137.393,20	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	0%					SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-006/07	LP	CALLE ANDADOR 2 ENTRE FCO. I. MADERO Y BENITO JUÁREZ,	AMPL. ESFUERZO OBRERO	267,10	1.089,77	517.398,98	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	90%			04-jun-07	06-jul-07	LOSAS DE PAVIMENTO TERMINADO, PENDIENTE COLADO APROCHE ESQ. CON ALVARO OBREGON LADO SUR, CONST. TRAMOS DE GUARN. Y SEÑALAMIENTOS
C-DOP-007/07	IR	CALLE PROL. JUAN ESCUTIA ENTRE BATALLON SAN BLAS Y CAMINO VIEJO A TANCOL,	AMPL. NIÑOS HÉROES Y NIÑOS HÉROES	275,00	1.986,29	943.700,26	CONSTRUCCIONES ARYVE, S.A. DE C.V.	0%			04-jun-07		SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-008/07		CALLE PRIV. REFORMA ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y DR. ALARCON,	CASCAJAL (ZONA CENTRO)	303,60	807,96	426.599,48	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	5%					SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-012/07	IR	CALLE HUMBOLDT ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y ROSALIO BUSTAMANTE,	TOLTECA	166,17	1.473,90	723.599,12	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V.	2%			19-jun-07		SE REALIZA CORTE DE TERR. NAT. ENTRE JAVIER MINA Y SOR JUANA
C-DOP-015/07	IR	CALLE MATAMOROS ENTRE 1a. Y 3a. AVENIDA,	VILLAHERMOSA	210,10	2.110,53	1.045.865,32	MAYAB DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3%			29-jun-07		SE INICIA CON APERTURA DE CAJA, CARGA Y ACARREO
C-DOP-016/07	LP	CALLE MORELOS ENTRE PINO SUÁREZ Y 4TA. AVENIDA,	COL. ARENAL	126,34	1.222,67	565.813,40	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL TORO, S.A. DE C.V.	60%			01-jun-07	06-jul-07	PAVIMENTO TERMINADO, PENDIENTE SEÑAL. VIAL
C-DOP-020/07	LP	CALLE HIDALGO ENTRE TOPILTZIN Y OCAMPO; Y ENTRE 5 DE FEBRERO Y HUMBOLDT; Y ENTRE GUADALUPE MAINERO Y JUAN B. TIJERINA,	TOLTECA, VERGEL Y PRIMAVERA	732,22	7.060,29	3.401.280,81	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	78%			14-may-07		PENDIENTE QUE COMAPA TERMINE CON LA OBRA HIDROSANITARIA EN 3 CUADRAS DE UN TOTAL DE 10, SE TRABAJA EN TERRACERIAS Y PAVIMENTO EN LAS CUADRAS LIBERADAS.
C-DOP-023/07	IR	CALLE ROSAURA ZAPATA ENTRE FRANCISCO MARQUEZY BARDA DE LA CENTRAL CAMIONERA,	ALLENDE		910,35	450.599,66	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR, S.A. DE C.V.	5%			27-jun-07		SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-024/07	IR	CALLE ZACATECAS ENTRE NUEVO LEON Y QUINTANA ROO,	MEXICO	181,50	1.691,59	795.583,73	GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, S.A. DE C.V.	5%			04-jul-07		SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA



**AYUNTAMIENTO DE TAMPICO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA**



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB. NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB. SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, TOMAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, JUNTAS PRUEBAS LAB. Y SEÑALMIENTOS	50%
	100%

FECHA: **30 DE JUNIO DEL 2007**

## REPORTE DE OBRAS

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A).	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				OBSERVACIONES
				ml	m <sup>2</sup>				PROGRAMADO		REAL		
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
C-DOP-025/07	IR	CALLE 3A. AVENIDA ENTRE MATAMOROS Y VILLAHERMOSA,	VILLAHERMOSA		2.294,00	1.270.313,48	ING. JUAN GARCIA CANSECO	5%			18-jun-07		SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-026/07	IR	CALLE ROSA ENTRE GARDENIA Y NARDO,	LAS VIOLETAS		1.157,90	568.036,91	ROUX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	8%			04-jun-07		LA CIA. ESTABILIZO TERR. NAT. EL DIA 28 DE JUNIO, TENIENDO PEND. AFINADO Y COMPACTACIONES DE SUB-RASANTE
C-DOP-027/07	IR	CALLE NARDO ENTRE CALZADA SAN PEDRO Y CALLE HORTENCIA,	LAS VIOLETAS		1.515,05	758.010,25	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V.	5%			21-jun-07		SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-028/07	IR	CALLE PRIV. 5 DE FEBRERO ENTRE REP. DE CUBA Y CANAL (CALLEJON) SANTO NIÑO,	SANTO NIÑO		1.170,46	611.776,74	PROCURA E INTEGRACION TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	5%			06-jun-07		SE TRABAJA EN INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA
C-DOP-029/07	IR	CALLE MIGUEL ASOMOZA ENTRE DR. EUGENIO G. (ISMAEL FAJARDO) Y LIMITE DE LA COLONIA,	HOSPITAL REGIONAL		1.453,07	761.993,92	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	0%					SIN ACTIVIDAD
C-DOP-032/07	IR	CALLE PROL. NARANJO ENTRE LUIS HIDALGO Y POTRERO DEL LLANO,	VISTAHERMOSA Y PETROLERA		926,82	444.219,32	PROCURA E INTEGRACION TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	3%			25-jun-07		SE INICIA CON LA INSTALACION DEL COLECTOR GENERAL. SE LOCALIZO TUBERIA DE PEMEX Y COLECTOR GRAL. PASA DENTRO DE UNOS PREDIOS. SE REQUIERE EL PROY. PARA MODIFICAR SU TRAYECTORIA
C-DOP-043/07	IR	CALLE SAMUEL M. LOZANO ENTRE SAMUEL PEGUERO G. Y PROF. GIL PEÑA RODRIGUEZ,	LAURO AGUIRRE			225.391,47	CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V.	0%					OBRA DE WHITETOPPING. PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO.
SUMATORIAS					3.001,01	32.214,40		\$16.104.386,19					



**AYUNTAMIENTO DE TAMPICO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA**



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB. NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB. SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, TOMAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, JUNTAS PRUEBAS LAB. Y SEÑALMIENTOS	50%
<b>100%</b>	

## REPORTE DE OBRAS

**FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2007**

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A.)	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				OBSERVACIONES
				ml	m <sup>2</sup>				PROGRAMADO		REAL		
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) RAMO 0033**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**

C-DOP-009/07	IR	CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVE. CENTRAL Y ROBERTO FIERRO,	CHOFERES	167,31	1.103,06	579.336,54	CONSEER, S.A. DE C.V.	2%			29-jun-07		SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS
C-DOP-010/07	IR	CALLE CASTILLO TIJERINA ENTRE CALLE 6 Y LÍMITE MUNICIPAL,	LOS PINOS	112,00	1.129,83	559.592,06	CONSEER, S.A. DE C.V.	20%			25-jun-07		SE TIENE MEJORAMIENTO DE TERR. NAT., SE SUM. CHAMPAYAN PARA LA FORM. DE LA BASE HCA.
C-DOP-011/07	IR	CALLE PÍPILA ENTRE GRAL. MENDOZA Y GRAL. CORONA,	CHAPULTEPEC	63,80	486,35	248.964,04	PROCURA E INTEGRACIÓN TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	100%			15-may-07	04-jun-07	OBRA TERMINADA AL 100%
C-DOP-011/07	IR	CALLE GRAL. CORONA ENTRE PÍPILA Y GRAL. ANAYA,	CHAPULTEPEC	77,90	581,40	295.411,92	PROCURA E INTEGRACIÓN TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	100%			15-may-07	04-jun-07	OBRA TERMINADA AL 100%
C-DOP-013/07	1R	CALLE LUIS G. PARRA BALBUENA ENTRE AV. CENTRAL Y ROBERTO FIERRO,	CHOFERES Y NVO. AEROPUERTO	145,77	1.072,40	519.905,14	CONSORCIO INDUSTRIAL EDIFICA, S.A. DE C.V.	10%			07-jun-07		SE PROGRAMA APERTURA DE CAJA PARA EL DIA 4 DE JULIO
C-DOP-017/07	1R	CALLE MORELOS ENTRE LERDO DE TEJADA Y MATAMOROS,	OBRA	106,70	933,25	447.674,79	PACSA PROMOTORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0%					SE ENTREGO PROJ. Y CATALOGO DE OBRA EXT. DE LA INFRAESTRUCTURA HCA. AL CONTRATISTA. NO HA INICIADO LOS TRABAJOS
C-DOP-018/07	IR	CALLE PRIV. BENITO JUÁREZ ENTRE AV. TANCOL Y GRAL. MENDOZA,	CHAPULTEPEC	95,70	669,99	328.012,50	CONSTRUCTORA ESPER, S.A. DE C.V.	15%			19-jun-07		A LA FECHA SE CONTINUA CON LA REP. DE LINEA GRAL., ASI COMO LAS DESCARGAS SANITARIAS, FALTANDO EN LA REPOSICION DE DRENAJE LLEGADA CON EL POZO DE VISITA SOBRE LA AV. TANCOL.
C-DOP-021/07	IR	AVENIDA "E" (GUSTAVO PONTVIANNE) ENTRE ANDRES GARCIA Y HUMBOLDT,	OTOMI,		870,02	406.932,64	CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V.	15%			11-jun-07		TERMINADA LA OBRA HIDROSANITARIA
C-DOP-021/07	IR	CALLE ALFONSO CASO ENTRE UNIVERSIDAD DE TAMAULIPAS Y UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO,	UNIVERSIDAD SUR		406,91	206.545,11	CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V.	15%			27-jun-07		SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE
C-DOP-021/07	IR	CALLE MATAMOROS ENTRE AV. MONTERREY Y 2 DE ENERO,	TAMAULIPAS		549,03	266.789,87	CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V.	15%			13-jun-07		TERMINADA LA OBRA HIDROSANITARIA
C-DOP-022/07	IR	CALLE ARQ. TORRES MIRANDA ENTRE ANDADOR 3 Y TRABAJO COMPARTIDO,	REV. VERDE		2.684,93	1.289.740,58	MAYAB DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	5%			02-jul-07		SE TRABAJA EN LA INSTALACION DEL COLECTOR GENERAL
C-DOP-036/07	LP	CALLE 1a. AVENIDA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA LAS TORRES,	VILLAHERMOSA			1.416.605,18	CONSEER, S.A. DE C.V.	30%			19-jun-07		SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE MAT. CHAMPAYAN PARA BASE HIDRAULICA
C-DOP-037/07	LP	CALLE ALMENDRO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE 3a. AVENIDA,	LAGUNA DE LA PUERTA Y DEL BOSQUE			2.480.714,59	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	0%					SIN ACTIVIDAD. NO HAY PROYECTO DE COMAPA



**AYUNTAMIENTO DE TAMPICO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA**



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB. NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB. SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, TOMAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, JUNTAS PRUEBAS LAB. Y SEÑALMIENTOS	50%
<b>100%</b>	

## REPORTE DE OBRAS

**FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2007**

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A.)	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				OBSERVACIONES
				ml	m²				PROGRAMADO		REAL		
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
C-DOP-038/07	LP	CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE JOAQUIN G. CASTILLA Y CALLE DIAZ COVARRUBIAS,	CASCAJAL		2.413,03	1.307.282,72	CONSEER, S.A. DE C.V.	0%					SIN ACTIVIDAD. NO HAY PROYECTO DE COMAPA
C-DOP-039/07	LP	CALLE FCO. SARABIA ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ESCUADRON 201,	NUEVO AEROPUERTO		2.841,38	1.465.857,17	CONSTRUCTORA ESPER, S.A. DE C.V.	0%					SIN ACTIVIDAD. NO HAY PROYECTO DE COMAPA
C-DOP-040/07	LP	CALLE MEXICO ENTRE CARRETERA TAMPICO-MANTE Y ENCINO,	NUEVO PROGRESO Y DEL BOSQUE			1.758.304,14	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	0%					SIN ACTIVIDAD. NO HAY PROYECTO DE COMAPA
SUMATORIAS					<b>769,18</b>	<b>15.741,58</b>							<b>\$13.577.668,99</b>

**PROGRAMA CAPUFE**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**

C-DOP-002/07	LP	CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y NICOLAS BRAVO,	NIÑOS HÉROES	445,50	3.507,31	1.532.993,95	CONSEER, S.A. DE C.V.	100%			02-may-07	04-jun-07	OBRA TERMINADA AL 100%
C-DOP-003/07	LP	CALLE CÁRDENAS ENTRE LUCIO BLANCO Y HNOS. FLORES MAGÓN,	LÓPEZ PORTILLO	224,40	2.419,22	1.161.596,69	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V.	45%			04-jun-07		SE TRABAJA EN AFINE DE BASE HIDRAULICA.
C-DOP-004/07	LP	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. SAN PEDRO Y NICOLÁS BRAVO,	ARENAL	619,30	6.149,36	2.617.511,49	URBANIZADORA AZTECA, S.A DE C.V.	53%			18-may-07		SE TRABAJA EN MEJORAMIENTO DE LA SUBBASE DE CHAMPAYAN DEL TRAMO DE FCO. VILLA A 4TA. AVENIDA.
C-DOP-030/07	IR	CALLE INGENIEROS ENTRE AV. EJERCITO MEXICANO Y FONDO,	ALLENDE		1.744,22	828.768,66	PROCURA E INTEGRACION TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	25%			04-jun-07		SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE MAT. CHAMPAYAN PARA BASE HIDRAULICA
C-DOP-031/07	IR	CALLE ARQUITECTOS ENTRE LEANDRO VALLE (BLAS GODINES) E INGENIEROS,	ALLENDE Y ARCIM		1.015,71	573.570,54	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V	25%			04-jun-07		SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE MAT. CHAMPAYAN PARA BASE HIDRAULICA
C-DOP-044/07	IR	CALLE DELICIAS ENTRE AV. MAYOR Y ELISEO ZAMUDIO,	LAURO AGUIRRE			239.033,70	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	4%			30-jun-07		SE TRABAJA EN EL SONDEO DE COLECTOR GENERAL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA.
SUMATORIAS					<b>1.289,20</b>	<b>14.835,82</b>							<b>\$6.953.475,03</b>



**AYUNTAMIENTO DE TAMPICO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA**



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB. NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB. SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, TOMAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, JUNTAS PRUEBAS LAB. Y SEÑALAMIENTOS	50%
<b>100%</b>	

FECHA: **30 DE JUNIO DEL 2007**

## REPORTE DE OBRAS

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A.)	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				OBSERVACIONES
				ml	m²				PROGRAMADO		REAL		
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	

### OBRAS DIVERSAS

#### PROGRAMA MUNICIPAL

C-DOP-S-014/07	AD	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRAS A REALIZAR EN EL AÑO 2007				299.977,50	BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	10%			30-mar-07		SE TRABAJA EN CONTROLES DE CALIDAD
C-DOP-S-019/07	AD	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRAS A REALIZAR EN EL AÑO 2007				299.948,75	LABORATORIO DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	15%			13-abr-07		SE TRABAJA EN CONTROLES DE CALIDAD
SUMATORIAS						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$599.926,25</b>					

#### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2007

C-DOP-042/07	IR	RENIVELACION DE CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA				2.418,62	442.071,57	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	15%					SE TRABAJA EN LA CANCHA 5 EN RELLENOS CON MAT. MEDRANO Y COLADO DE FIRME DE CONCRETO EN LAS CANCHAS 3 Y 4, SE COLARON LAS LOSAS QUE SE ENCONTRABAN DESNIVELADAS, PREPARAN CON CIMBRA METALICA PARA COLAR EL SOBREPISO EN LA CANCHA No. 1
SUMATORIAS						<b>0,00</b>	<b>2.418,62</b>	<b>\$442.071,57</b>						

#### FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO DE TAMPICO

C-DOP-041/07	LP	PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION INTEGRAL DE BANQUETAS Y ADECUACION DE MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE TAMPICO, TAM. (SEGUNDA ETAPA).				602,81	1.517,53	3.166.811,59	CONSTRUCTORA ESPER, S.A. DE C.V.	10%				TRABAJA COMAPA EN CAMBIO DE TOMAS
SUMATORIAS						<b>602,81</b>	<b>1.517,53</b>	<b>\$3.166.811,59</b>						