



AYUNTAMIENTO DE TAMPICO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB., NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB., SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, TOMAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, JUNTAS, PRUEBAS LAB. Y SEÑALAMIENTOS	50%
	100%

REPORTE DE OBRAS

FECHA: **30 DE ABRIL DE 2006**

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A.)	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				% AVANCE FINAN. ESTIMADO	OBSERVACIONES
				ml	m²				PROGRAMADO		REAL			
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		

GOBIERNO DEL ESTADO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

1		JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE PINO SUÁREZ Y FCO. VILLA, COL. ARENAL	ARENAL					0%						NO HAY ACT. X PARTE DE COMAPA
2		CAMINO VIEJO A TANCOL ENTRE ENRAMADAS Y TRABAJO SOCIAL	NUEVO AMANECER Y AMPL. UNIDAD MODELO					0%						NO HAY ACT. X PARTE DE COMAPA
3		ISAURO ALFARO ENTRE XICOTENCATL Y J. ELIAS PIÑA,	GUADALUPE MAINERO			2.599.775,75	INMOBILIARIA MAGOS GARZA & CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	100%						PAVIMENTO COLADO AL 100 %
4		COLOMBIA ENTRE INDIA Y AV. MONTERREY,	SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.			4.919.997,72	CONSTRUCTORA VISERGA SA DE CV	80%						CONCLUIDO EL COLADO DE LOSAS DE DUCTOS PLUVIALES, NO SE HA CONTINUADO CON EL COLADO DE LOSAS DE PAVIMENTO.
5		VICTORIA ENTRE E. PORTES GIL Y BLVD. LOPEZ MATEOS,	GUADALUPE MAINERO			900.275,00		40%						BASE HIDRAULICA Y GUARNICIONES TERMINADAS, SE PROGRAMA INICIO DE PAVIMENTO EL DIA 4-MAY-06
6		SOL ENTRE CARRETERA TAM-VALLES Y 2a. AV. LAS TORRES,	VICENTE GUERRERO			1.487.334,00		0%						NO HAY PRESENCIA DE CONTRATISTA
SUMATORIAS						0,00	0,00	\$9.907.382,47						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2005

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

1	C-DOP-011/05	LP	AVE. DIAGONAL SUR-NORTE ENTRE AVE. AGUA DULCE Y AVE. UNIVERSIDAD	TAMPICO	463,21	4.715,04	3.314.765,22	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V.	6%					NO SE HA SOLUCIONADO EL ASUNTO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL TRAZO DEL PROYECTO.
2	C-DOP-037/05	IR	SAN LUIS ENTRE CALLE A Y CALLE B,	AURORA	93,70	827,37	345.516,82	PACSA PROMOTORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0%				0,00%	SE LIBERA X COMAPA EL 25 DE ABRIL DEL 2006 Y SE INICIAN LAS ACTIVIDADES EL DIA 28 DE ABRIL CON SONDEO DE TOMAS DE AGUA Y GAS NATURAL
3	C-DOP-072/05	IR	UNIVERSIDAD DE YALE ENTRE UNIVERSIDAD DE TAMAULIPAS Y UNIVERSIDAD DE BERLIN,	UNIVERSIDAD SUR	302,24	2.475,58	916.940,47	JANAMBRES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	95%			19-ene-06	59,17%	PAVIMENTO COLADO AL 100 %, PENDIENTE SEÑ. VIAL Y COREGIR DETALLES EN PAVIMENTO MAL ACABADO.
4	C-DOP-094/05	IR	PRIVADA MÉXICO ENTRE ANDADOR TURQUIA Y CALLE BRASIL	CONJUNTO HAB. ARENAL		3.521,00	1.232.350,00	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	100%				100,00%	OBRA TERMINADA AL 100%
5	C-DOP-095/05	IR	CHIAPAS ENTRE ATOTONILCO Y 15 DE DICIEMBRE	MÉXICO		1.525,78	877.323,00	CONSORCIO INDUSTRIAL EDIFICA, S.A. DE C.V.	95%				85,96%	SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE DRENAS PLUVIALES



AYUNTAMIENTO DE TAMPICO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB. NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB. SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, JUNTAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, TAMPAS, PRUEBAS LAB. Y SEÑALAMIENTOS	50%
	100%

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2006

REPORTE DE OBRAS

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A.)	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				% AVANCE FINAN. ESTIMADO	OBSERVACIONES
				ml	m²				PROGRAMADO		REAL			
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		
6	IR	DR. ALARCON ENTRE JESUS ELIAS PIÑA Y BLVD. FIDEL VELAZQUEZ	DEL PUEBLO		419,52	241.224,00	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR, S.A. DE C.V.	85%					0,00%	SE TIENE PENDIENTE EL COLADO DEL HOMBRO DERECHO EN AMBAS CUADRAS Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS Y PINTURA EN GUARNICION
7	IR	GRUPO UNIFICADOR ENTRE TRABAJO SOCIAL Y AVE. DE LOS ARQUITECTOS	UNIDAD MODELO		2.269,97	1.305.232,00	CONSTRUCCIONES ARYVE, S.A. DE C.V.	99%					0,00%	PEND. TRABAJOS DE REPARACION DE LOSAS CON AGRIETAMIENTO SUPERFICIAL
8		LÓPEZ MATEOS ENTRE CALZADA BLANCA Y LOPEZ PORTILLO (CANAL)	VICENTE GUERRERO		460,20	264.615,00	PROCUR, S.A. DE C.V.	0%					0,00%	NO HAY ACTIVIDAD
SUMATORIAS					859,15	16.214,46								

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2006

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

1	IR	MARRUECOS ENTRE MÉXICO Y CALZADA SAN PEDRO,	CONJUNTO HABITACIONAL ARENAL			788.005,19	CONSEER, S.A. DE C.V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
2	IR	JIMENEZ ENTRE HIDALGO Y CARRILLO PUERTO,	MORELOS			740.223,44	CONSORCIO INDUSTRIAL EDIFICA, S.A. DE C.V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
3	IR	SAGITARIO ENTRE HUASTECA Y ZAPOTECA,	LUIS ECHEVERRIA			366.936,00	PROCUR, S.A. DE C.V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
4	IR	SAN LUIS ENTRE CENTENARIO Y SERVANDO CANALES,	REFORMA			437.190,75	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
5	IR	ALVARO PEREZ Y PEREZ ENTRE JESUS ELIAS PIÑA Y GUADALUPE,	DEL PUEBLO			714.963,06	JANAMBRES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
6	IR	FCO. I. MADERO ENTRE MATIENZO Y GOCHICOA,	ZONA CENTRO			1.090.014,99	CONSTRUCCIONES ARYVE, S.A. DE C. V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
7	AD	TAURO ENTRE TOLTECA Y CALLE HUASTECA,	LUIS ECHEVERRIA			336.899,02	EDIFICADORA Y ELECTRIFICADORA DE LAS HUASTECAS, S.A. DE C. V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
8	IR	TULIPAN ENTRE CAMELIA Y CLAVEL,	JARDIN			347.763,91	CONSTRUCCIONES HUMABSA, S.A. DE C. V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
9	IR	CARRANZA ENTRE DR. A. MATIENZO Y DR. A.G. ALARCON,	ZONA CENTRO			522.205,12	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	0%						PENDIENTE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y EL PAGO DEL ANTICIPO
SUMATORIAS					0,00	0,00								\$5.344.201,48



AYUNTAMIENTO DE TAMPICO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA



SIMBOLOGÍA PONDERACIÓN AVANCE FÍSICO PAVIMENTACIONES CONCRETO HIDRÁULICO	
1.- TRAZO, PRUEBAS LAB., NIVELACIÓN	7%
2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y DESCARGA	10%
3.- SANEOS, DICTAMEN LAB., SUB-BASE	30%
4.- INCREMENTO POZOS, TAPAS, TOMAS	3%
5.- GUARNICIÓN, BASE CONCRETO, JUNTAS, PRUEBAS LAB. Y SEÑALAMIENTOS	50%
	100%

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2006

REPORTE DE OBRAS

No. CONT.	MOD. EJEC.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLONIA	METAS (Contratadas)		IMPORTE CONTRATADO (INCL. I.V.A.)	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	CONTRATO				% AVANCE FINAN. ESTIMADO	OBSERVACIONES
				ml	m ²				PROGRAMADO		REAL			
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		

OBRAS DIVERSAS

HABITAT 2005

1	C-DOP-043/05	LP	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (GUARDERIA),	VICENTE GUERRERO			2.197.282,91	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	100%			17-oct-05		99,94%	PENDIENTE INTERCONEXION DE C.F.E. (CONTRATACION POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS)
			SUMATORIAS				\$2.197.282,91								

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2006

1	C-DOP-001/06	AD	CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA ESTRUCTURAL PARA RECIBIR EL AVION DONADO POR LA COMPANIA MEXICANA DE AVIACION EN EL PARQUE INFANTIL METROPOLIX EN LA LAGUNA DEL CARPINTERO				326.258,99	CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE LA VIVIENDA S.A. DE C. V.	100%						OBRA TERMINADA AL 100%
2	C-DOP-S-002/06	AD	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMATICA DEL MUNICIPIO.				126.500,00	ASESORIA Y DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.							
3	C-DOP-S-003/06	AD	CONTROL DE CALIDAD EN TERRACERIAS Y CONCRETO HIDRAULICO, PARA LA PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM				287.638,00	BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C. V.							
4	C-DOP-005/06	AD	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y PLAZOLETA PARA ASTA BANDERA MONUMENTAL EN EL PARQUE INFANTIL METROPOLIX EN LOS TERRENOS DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO				1.261.069,94	CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE LA VIVIENDA, S.A. DE C. V.	100%						OBRA TERMINADA AL 100%
			SUMATORIAS				\$326.258,99								

APORTACIONES DEL FIDEICOMISO DE LA POLICIA METROPOLITANA 2006

1	C-DOP-004/06	AD	REMODELACION DE LA FACHADA NOROESTE (JUNTO AL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL) DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	ZONA CENTRO			202.955,84	CONSTRUCTORA ESPER, S.A. DE C.V.	100%						OBRA TERMINADA AL 100%
			SUMATORIAS				\$202.955,84								

MUNICIPAL 2006

1			REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL AREA DE CATASTRO E INGRESOS DEL PALACIO MUNICIPAL												
			SUMATORIAS				\$0,00								