



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL REMANENTE 2007 A EJECUTARSE EN EL 2008
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS													
	LUIS DONALDO COLOSIO	C. PERIMETRO DEL AREA VERDE DE LA COLONIA.	\$383,500.00	\$383,500.00	\$383,500.00	ML M2	500.00 750.00	PERSONA	140	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CALLE 1 ENTRE CALLE "C" Y CALLE "I"	\$489,615.80	\$489,615.80	\$489,615.80	ML M2	530.00 1,060.00	PERSONA	148	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CALLE 6 ENTRE AVE. MONTERREY Y CALLE "C"	\$386,400.00	\$386,400.00	\$386,400.00	ML M2	420.00 840.00	PERSONA	118	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CALLE 10 ENTRE AVE. MONTERREY Y CALLE "A"	\$72,090.00	\$72,090.00	\$72,090.00	ML M2	90.00 135.00	PERSONA	25	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	EMILIO PORTES GIL	AVE. SERAPIO VENEGAS (CARRIL DE BAJA) ENTRE CALLE RIO PANUCO Y AVE. ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$153,400.00	\$153,400.00	\$153,400.00	ML M2	200.00 300.00	PERSONA	56	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE JESUS GARCIA Y JIMENEZ	\$107,380.00	\$107,380.00	\$107,380.00	ML M2	140.00 210.00	PERSONA	39	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE CALLE 1 (UNO) JESUS GARCIA	\$76,700.00	\$76,700.00	\$76,700.00	ML M2	100.00 150.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE JIMENEZ Y HEROES DE NACAZARI	\$61,360.00	\$61,360.00	\$61,360.00	ML M2	80.00 120.00	PERSONA	22	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE VICTORIA Y CALLEJON HIDALGO	\$53,690.00	\$53,690.00	\$53,690.00	ML M2	70.00 105.00	PERSONA	20	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	FRAY ANDRES DE OLMOS	C. PRIVADA TANCOL ENTRE TANCOL Y JUAN DE LA PITAYA	\$76,700.00	\$76,700.00	\$76,700.00	ML M2	100.00 150.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	TOLTECA	C. NEPTUNO ENTRE B. JUAREZ Y ZARAGOZA	\$76,700.00	\$76,700.00	\$76,700.00	ML M2	100.00 150.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL REMANENTE 2007 A EJECUTARSE EN EL 2008
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
	TOLTECA	C. URANO ENTRE B. JUAREZ Y ZARAGOZA	\$76,700.00	\$76,700.00	\$76,700.00	ML M2	100.00 150.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	TOLTECA	C. PRIV. BENITO JUAREZ ENTRE NEPTUNO Y BLVD. PERIMETRAL FIDEL VELASQUEZ	\$214,760.00	\$214,760.00	\$214,760.00	ML M2	280.00 420.00	PERSONA	78	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	FRENTE DEMOCRATICO	C. JUSTICIA SOCIAL ENTRE ROSALIO BUSTAMANTE Y FILOMENO MATA	\$76,700.00	\$76,700.00	\$76,700.00	ML M2	100.00 150.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	SANTO NIÑO	C. PRIV. SANTO NIÑO ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CANAL SANTO NIÑO	\$46,020.00	\$46,020.00	\$46,020.00	ML M2	60.00 90.00	PERSONA	17	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	SANTO NIÑO	C. CANAL SANTO NIÑO ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DEMOCRACIA	\$75,776.00	\$75,776.00	\$75,776.00	ML M2	97.00 150.00	PERSONA	27	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	PRIMAVERA	C. PERIMETRAL AL CENTRO JUVENIL DE INTEGRACION	\$46,020.00	\$46,020.00	\$46,020.00	ML M2	60.00 90.00	PERSONA	17	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL DEL RUBRO			\$2,473,511.80	\$2,473,511.80	\$2,473,511.80	ML M2	3,027.00 5,020.00	PERSONA	847	-----	-----	-----	\$0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
	ECHVERRIA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO (T.M.) / NIÑOS HEROES (T.V.)	\$867,000.00	\$867,000.00	\$867,000.00	1	00.00 00.00	PERSONA	784	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. GAJA (T.M.) Y (T.V.)	\$867,000.00	\$867,000.00	\$867,000.00	1	00.00 00.00	PERSONA	908	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA CAROLINA BALBOA GOJON No. 5 (T.M.) Y (T.V.)	\$866,000.00	\$866,000.00	\$866,000.00	1	00.00 00.00	PERSONA	1,222	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL DEL RUBRO			\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	3	0.00 0.00	PERSONA	2,914	-----	-----	-----	\$0.00



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL REMANENTE 2007 A EJECUTARSE EN EL 2008
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
DRENES PLUVIALES													
	VILLAHERMOSA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN SEXTA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y MATAMOROS	\$954,519.45	\$954,519.45	\$954,519.45	ML M2	300.00 0.00	PERSONA	120	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	VILLA SAN PEDRO	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE EDUARDO ENTRE CERRADA Y CLARITA	\$313,321.20	\$313,321.20	\$313,321.20	ML M2	150.00 0.00	PERSONA	150	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL DEL RUBRO			\$1,267,840.65	\$1,267,840.65	\$1,267,840.65	ML M2	450.00 0.00	PERSONA	270	-----	-----	-----	\$0.00
TOTAL DEL PROGRAMA			\$6,341,352.45	\$6,341,352.45	\$6,341,352.45	ML M2	3,477.00 5,020.00	PERSONA	4,031	-----	-----	-----	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OSCAR R. PEREZ INGUANZO

C.P. ROBERTO C. LARA MARTINEZ

LIC. VICTOR MANUEL JOFFRE MORA

ARQ. OSCAR F. ALVAREZ CORDERO