



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.	VARIACION DE EJERCICIO	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																			
411101	-----	LAURO AGUIRRE	-----	C. PROF. JUAN CAMACHO ENTRE MANUEL S. MEDINA Y DELICIAS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411101	C-DOP-013/08	ARENAL	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S. A DE C. V.	C. GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALZADA SAN PEDRO Y QUINTA AVENIDA (WHITETOPPING)	\$711,916.07	\$711,916.07	\$711,916.07	ML M2	228.26 2,093.14	26-May-08	09-Jul-08	PERSONA	121	100%	91%	100%	\$647,843.62	\$0.00	
411101	C-DOP-015/08	MORELOS	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL TORO S. A. DE C. V.	C. FELIPE PESCADOR ENTRE ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	\$231,870.81	\$231,870.81	\$231,870.81	ML M2	60.68 439.44	30-May-08	13-Jul-08	PERSONA	36	100%	0%	100%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-062/08	MORELOS	JOSE MANUEL CHAVEZ CASTILLO	C. CARRILLO PUERTO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JUAN ALDAMA	\$269,067.20	\$269,067.20	\$269,067.20	ML M2	69.50 562.99	05-Ago-08	18-Sep-08	PERSONA	40	100%	0%	100%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-029/08	MORELOS	CARLOS LUIS BERUMEN MEJA	C. JUAN ALDAMA ENTRE CARRILLO PUERTO Y H. DE NACCOZARI	\$520,578.43	\$520,578.43	\$520,578.43	ML M2	102.10 649.85	17-Jun-08	31-Jul-08	PERSONA	58	100%	67%	100%	\$348,787.55	\$0.00	
411101	C-DOP-053/08	MORELOS	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MORALES S.A DE C.V.	C. LERDO DE TEJADA ENTRE ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	\$321,010.41	\$321,010.41	\$321,010.41	ML M2	60.90 487.93	17-Jul-08	02-Sep-08	PERSONA	36	100%	100%	100%	\$321,010.41	\$0.00	
411101	C-DOP-064/08	UNIDAD MODELO	PROCURA E INTEGRACION TAMAULIPECA S.A DE C.V.	AVE. PINTORES ENTRE AVE. DE LOS INGENIEROS Y AVE. DE LOS QUIMICOS	\$381,416.00	\$381,416.00	\$381,416.00	ML M2	60.42 541.36	12-Ago-08	25-Sep-08	PERSONA	28	100%	100%	100%	\$381,416.00	\$0.00	
411101	C-DOP-012/08	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	CALLE 8 ENTRE CALLE "B" Y CALLE "C"	\$602,048.82	\$602,048.82	\$602,048.82	ML M2	95.59 1,222.26	21-May-08	06-Jul-08	PERSONA	49	100%	94%	100%	\$565,925.89	\$0.00	
411101	C-DOP-132/08	EMILIO PORTES GIL	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	AVE. ASENTAMIENTOS HUMANOS ENTRE SEXTA AVENIDA Y BENITO JUAREZ	\$480,448.17	\$480,448.17	\$480,448.17	ML M2	115.00 926.67	03-Dic-08	31-Dic-08	PERSONA	66	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-025/08	NUEVO PROGRESO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AQUILES SERDAN Y V. CARRANZA	\$446,718.69	\$446,718.69	\$446,718.69	ML M2	83.44 981.30	12-Jun-08	28-Jul-08	PERSONA	52	100%	66%	100%	\$294,834.34	\$0.00	
411101	C-DOP-105/08	LAS AMERICAS	EDIFICADORA VERTICE S.A. DE C.V.	C. REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE BOLIVIA Y COLOMBIA	\$545,330.03	\$545,330.03	\$545,330.03	ML M2	126.82 1,002.51	30-Oct-08	14-Dic-08	PERSONA	71	60%	2%	60%	\$10,906.60	\$0.00	
411101	C-DOP-024/08	LAS AMERICAS	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	C. REPUBLICA DE CHILE ENTRE JUAN ALDAMA Y COLOMBIA	\$554,244.27	\$554,244.27	\$554,244.27	ML M2	195.50 1,212.23	10-Jun-08	26-Jul-08	PERSONA	123	100%	54%	100%	\$299,291.91	\$0.00	
411101	C-DOP-077/08	LAS TORRES SEC. 4	DESARROLLADORA DE INMUEBLES GOOR S.A. DE C.V.	C. LAZARO CARDENAS ENTRE TORRES NTE. Y TORRES SUR	\$190,458.86	\$190,458.86	\$190,458.86	ML M2	42.95 348.72	10-Sep-08	25-Oct-08	PERSONA	50	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-069/08	MAGDALENO AGUILAR	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	C. LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CANADA	\$993,434.10	\$993,434.10	\$993,434.10	ML M2	226.15 1,981.54	18-Ago-08	16-Oct-08	PERSONA	140	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-083/08	CARMEN ROMANO	DESARROLLADORA DE INMUEBLES GOOR S.A. DE C.V.	C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE TORRES MIRANDA Y PRIVADA JUAREZ	\$390,038.47	\$390,038.47	\$390,038.47	ML M2	81.78 717.27	19-Sep-08	02-Nov-08	PERSONA	76	100%	69%	100%	\$269,126.54	\$0.00	
411101	C-DOP-015/08	SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL TORO S. A. DE C. V.	C. AFGANISTAN ENTRE IRAK Y HAITI	\$188,897.70	\$188,897.70	\$188,897.70	ML M2	38.78 371.33	30-May-08	13-Jul-08	PERSONA	32	100%	0%	100%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-070/08	VILLAHERMOSA	DESARROLLADORA DE INMUEBLES GOOR S.A. DE C.V.	SEGUNDA AVENIDA ENTRE MATAMOROS Y NOGAL	\$881,473.75	\$881,473.75	\$881,473.75	ML M2	127.90 1,382.59	20-Ago-08	18-Oct-08	PERSONA	72	95%	93%	95%	\$819,770.59	\$0.00	
411101	C-DOP-026/08	LOS PINOS	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	AVENIDA SEXTA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8	\$1,372,857.04	\$1,372,857.04	\$1,372,857.04	ML M2	260.00 3,021.96	13-Jun-08	28-Jul-08	PERSONA	70	100%	0%	100%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-036/08	OBRETA	CARLOS LUIS BERUMEN MEJA	C. ALLENDE ENTRE ABASOLO Y FALCON	\$596,394.74	\$596,394.74	\$596,394.74	ML M2	135.75 1,199.48	27-Jun-08	13-Ago-08	PERSONA	73	80%	17%	80%	\$101,387.11	\$0.00	
411101	C-DOP-089/08	VIOLETAS	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	C. TULIPAN ENTRE GARDENIA Y AZUCENA	\$547,364.00	\$547,364.00	\$547,364.00	ML M2	137.76 946.24	25-Sep-08	09-Nov-08	PERSONA	84	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00	
411101	-----	TANCOL	-----	C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CHAIREL Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411101	C-DOP-071/08	JESUS ELIAS PIÑA (ETAPA IV)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A. DE C.V.	C. LIMITE SUR ENTRE LOMA ESCONDIDA Y ESTRIBO	\$1,179,113.52	\$1,179,113.52	\$1,179,113.52	ML M2	366.69 2,883.96	04-Sep-08	18-Nov-08	PERSONA	224	98%	74%	98%	\$872,544.00	\$0.00	
411101	C-DOP-031/08	FRENTE DEMOCRATICO	IMPERMEABILIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S. A. DE C. V.	C. EDUCACION ENTRE ROSALIO BUSTAMANTE Y GUADALUPE POSADAS	\$611,262.20	\$611,262.20	\$611,262.20	ML M2	127.58 1,081.88	17-Jun-08	31-Jul-08	PERSONA	78	100%	100%	100%	\$611,262.20	\$0.00	
411101	C-DOP-018/08	LAS AMERICAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CARBALLO S. A. DE C. V.	C. COSTA RICA ENTRE HAITI Y CARR. TAMPICO - MANTE	\$932,354.70	\$932,354.70	\$932,354.70	ML M2	183.50 2,179.30	03-Jun-08	18-Jul-08	PERSONA	112	100%	100%	100%	\$932,354.70	\$0.00	
411101	C-DOP-032/08	NUEVO AEROPUERTO	ARENA CONSULTORES S. C.	C. HANGARES ENTRE ESCUADRON 201 Y FELIPE PESCADOR	\$520,742.55	\$520,742.55	\$520,742.55	ML M2	120.00 1,346.00	24-Jun-08	07-Ago-08	PERSONA	67	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00	
411101	C-DOP-063/08	EMILIO PORTES GIL	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	C. BENITO JUAREZ ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AYUNTAMIENTO	\$1,057,531.92	\$1,057,531.92	\$1,057,531.92	ML M2	160.00 1,920.00	11-Ago-08	09-Oct-08	PERSONA	90	100%	0%	100%	\$0.00	\$0.00	



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.	VARIACION DE EJERCICIO	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
TOTAL DEL RUBRO					\$10,580,111.31	\$10,580,111.31	\$10,580,111.31	ML M2	2,863.42 25,836.92	-----	-----	PERSONA	1,799	-----	-----	-----	\$4,407,930.14	-----	-----
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS																			
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	TERCERA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y NOGAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	SEGUNDA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y NOGAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	C. NOGAL ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	BLVD. LAS TORRES ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	C-DOP-049/08	REVOLUCION VERDE	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	C. INTEGRACION SOCIAL ENTRE AVE. MONTERREY Y MAGISCATZIN	\$35,782.49	\$35,782.49	\$35,782.49	ML M2	0.00 143.85	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	28	100%	95%	100%	\$33,993.37	\$0.00	
411104	C-DOP-049/08	REVOLUCION VERDE	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	C. ARQ. TORRES MIRANDA ENTRE AVE. MONTERREY Y MAGISCATZIN	\$99,197.82	\$99,197.82	\$99,197.82	ML M2	140.54 194.59	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	28	100%	95%	100%	\$94,237.93	\$0.00	
411104	-----	REVOLUCION VERDE	-----	ANDADOR 4 ENTRE AV. TAMAULIPAS Y ZONA FEDERAL (FRENTE A BARRA DEL AEROPUERTO)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	C-DOP-049/08	REVOLUCION VERDE	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	ANDADOR 7 ENTRE ZONA FEDERAL Y DESARROLLO URBANO	\$89,531.42	\$89,531.42	\$89,531.42	ML M2	168.00 112.05	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	67	100%	95%	100%	\$85,054.85	\$0.00	
TOTAL DEL RUBRO					\$224,511.73	\$224,511.73	\$224,511.73	ML M2	308.54 450.49	-----	-----	PERSONA	123	-----	-----	-----	\$213,286.14	-----	-----
INDIRECTOS Y 2% INSTITUCIONAL																			
				3% DE INDIRECTOS	\$795,533.80	\$795,533.80	\$795,533.80	-----	-----	-----	-----	-----	-----	95%	93%	95%	\$739,846.43	\$0.00	
				2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$539,626.00	\$539,626.00	\$539,626.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	81%	81%	81%	\$437,097.06	\$0.00	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$27,441,640.00	\$27,441,640.00	\$27,441,640.00	-----	-----	-----	-----	PERSONA	3,828	-----	-----	-----	\$12,274,621.23	-----	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

ING. OSCAR ROLANDO PEREZ INGUANZO

C.P. ROBERTO C. LARA MARTINEZ

LIC. VICTOR MANUEL JOFFRE MORA

ARQ. OSCAR F. ALVAREZ CORDERO