



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL REMANENTE 2007 A EJECUTARSE EN EL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.	VARIACION DE EJERCICIO	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																			
411101	C-DOP-126/08	VILLAHERMOSA	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	9a. AVENIDA ENTRE CALLE PRIVADA Y DIVISORIA	\$934,644.23	\$934,644.23	\$934,644.23	ML M2	142.10 1,645.42	26-Nov-08	31-Dic-08	PERSONA	119	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEL RUBRO					\$934,644.23	\$934,644.23	\$934,644.23	ML M2	142.10 1,645.42	-----	-----	PERSONA	119	-----	-----	-----	-----	-----	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO																			
411102	C-DOP-032/08	ARENAL	ARENA CONSULTORES S. C.	C. FRANCISCO VILLA ENTRE GRACIANO SANCHEZ Y NIÑOS HEROES	\$244,431.45	\$244,431.45	\$244,431.45	ML M2	85.15 830.21	24-Jun-08	07-Ago-08	PERSONA	46	100.00%	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEL RUBRO					\$244,431.45	\$244,431.45	\$244,431.45	ML M2	85.15 830.21	-----	-----	PERSONA	46	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS																			
411104	-----	LUIS DONALDO COLOSIO	-----	C. PERIMETRO DEL AREA VERDE DE LA COLONIA.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	MORELOS	-----	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE JESUS GARCIA Y JIMENEZ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	MORELOS	-----	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE CALLE 1 (UNO) JESUS GARCIA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	MORELOS	-----	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE JIMENEZ Y HEROES DE NACOZARI	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	MORELOS	-----	CARR. TAMPICO - VALLES ENTRE VICTORIA Y CALLEJON HIDALGO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	C-DOP-052/08	TOLTECA	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	C. PRIVADA JUSTICIA ENTRE DR. GARCIA Y CERRADA	\$95,486.26	\$95,486.26	\$95,486.26	ML M2	195.00 250.80	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	82	100.00%	100.00%	0.00%	\$95,486.26	\$0.00	
411104	C-DOP-052/08	NUEVO AEROPUERTO	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	C. ESCUADRON 201 ENTRE FAJA DE ORO Y ROBERTO FIERRO	\$39,153.64	\$39,153.64	\$39,153.64	ML M2	0.00 112.27	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	31	100.00%	100.00%	0.00%	\$39,153.64	\$0.00	
411104	C-DOP-052/08	LA PAZ	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	C. LOPEZ MATEOS ENTRE OTILIO ALVAREZ Y 4 DE ABRIL	\$93,697.92	\$93,697.92	\$93,697.92	ML M2	188.20 387.54	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	79	100.00%	100.00%	0.00%	\$93,697.92	\$0.00	
411104	C-DOP-052/08	INSURGENTES	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	C. AV. LAS TORRES ENTRE M. HIDALGO Y PANAMA	\$55,952.92	\$55,952.92	\$55,952.92	ML M2	0.00 160.53	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	34	100.00%	100.00%	0.00%	\$55,952.92	\$0.00	
411104	C-DOP-052/08	LUIS DONALDO COLOSIO	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	BARANDILLAS ENTRE DIVISORIA Y REV. VERDE	\$84,946.35	\$84,946.35	\$84,946.35	ML M2	136.75 151.45	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	50	100.00%	100.00%	0.00%	\$84,946.35	\$0.00	
411104	C-DOP-052/08	UNIDAD MODELO	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	AV. LAS TORRES ENTRE QUIMICOS Y ESCRITORES	\$3,650.17	\$3,650.17	\$3,650.17	ML M2	0.00 206.91	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	61	100.00%	100.00%	0.00%	\$3,650.17	\$0.00	
411104	C-DOP-052/08	TOLTECA	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	C. NEPTUNO ENTRE B. JUAREZ Y ZARAGOZA	\$130,467.06	\$130,467.06	\$130,467.06	ML M2	156.00 242.46	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	28	100.00%	100.00%	0.00%	\$130,467.06	\$0.00	
411104	-----	TOLTECA	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	C. URANO ENTRE B. JUAREZ Y ZARAGOZA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	C-DOP-052/08	PRIMAVERA	PROMARIN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	C. PERIMETRAL AL CENTRO JUVENIL DE INTEGRACION	\$32,518.14	\$32,518.14	\$32,518.14	ML M2	45.90 53.70	11-Jul-08	11-Sep-08	PERSONA	17	100.00%	100.00%	0.00%	\$32,518.14	\$0.00	
411104	C-DOP-050/08	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	CALLE 1 ENTRE CALLE "C" Y CALLE "H"	\$557,995.47	\$557,995.47	\$557,995.47	ML M2	866.90 1,540.20	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	346	100.00%	100.00%	0.00%	\$557,995.47	\$0.00	
411104	C-DOP-050/08	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	CALLE 6 ENTRE AVE. MONTERREY Y CALLE "C"	\$189,783.96	\$189,783.96	\$189,783.96	ML M2	272.98 378.19	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	118	100.00%	100.00%	0.00%	\$189,783.96	\$0.00	
411104	-----	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	-----	CALLE 10 ENTRE AVE. MONTERREY Y CALLE "A"	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	EMILIO PORTES GIL	-----	AVE. SERAPIO VENEGAS (CARRIL DE BAJA) ENTRE CALLE RIO PANUCO Y AVE. ASENTAMIENTOS HUMANOS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	FRAY ANDRES DE OLMOS	-----	C. PRIVADA TANCOL ENTRE TANCOL Y JUAN DE LA PITAYA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	TOLTECA	-----	C. PRIV. BENITO JUAREZ ENTRE NEPTUNO Y BLVD. PERIMETRAL FIDEL VELASQUEZ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	FRENTE DEMOCRATICO	-----	C. JUSTICIA SOCIAL ENTRE ROSALIO BUSTAMANTE Y FILOMENO MATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	SANTO NIÑO	-----	C. PRIV. SANTO NIÑO ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CANAL SANTO NIÑO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	SANTO NIÑO	-----	C. CANAL SANTO NIÑO ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DEMOCRACIA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411105	-----	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	-----	CALLE 1 ENTRE CALLE "H" Y CALLE PALAFOX	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	C-DOP-049/08	MEXICO	CORPORATIVO DABRA, S.A. DE C.V.	PROL. AV. HIDALGO ENTRE SORIANA ORIENTE Y CALLE CHIAPAS	\$116,127.00	\$116,127.00	\$116,127.00	ML M2	0.00 440.76	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	123	100.00%	95.00%	0.00%	\$110,320.65	\$0.00	
411104	C-DOP-049/08	LUIS DONALDO COLOSIO	CORPORATIVO DABRA, S.A. DE C.V.	UNIDAD MODELO ENTRE ESFUERZO OBRERO Y REV. VERDE	\$26,990.79	\$26,990.79	\$26,990.79	ML M2	43.85 57.38	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	18	100.00%	95.00%	0.00%	\$25,641.25	\$0.00	
411104	C-DOP-049/08	LUIS DONALDO COLOSIO	CORPORATIVO DABRA, S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD ENTRE ESFUERZO OBRERO Y REV. VERDE	\$54,438.93	\$54,438.93	\$54,438.93	ML M2	61.05 80.60	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	26	100.00%	95.00%	0.00%	\$51,716.98	\$0.00	
411104	C-DOP-049/08	LUIS DONALDO COLOSIO	CORPORATIVO DABRA, S.A. DE C.V.	HIDALGO ENTRE ESFUERZO OBRERO Y REV. VERDE	\$53,004.12	\$53,004.12	\$53,004.12	ML M2	87.80 118.53	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	37	100.00%	95.00%	0.00%	\$50,353.91	\$0.00	
411104	C-DOP-049/08	LUIS DONALDO COLOSIO	CORPORATIVO DABRA, S.A. DE C.V.	REVOLUCION VERDE ENTRE HIDALGO Y BARANDILLA	\$75,932.52	\$75,932.52	\$75,932.52	ML M2	140.00 189.00	10-Jul-08	10-Sep-08	PERSONA	59	100.00%	95.00%	0.00%	\$72,135.89	\$0.00	



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL REMANENTE 2007 A EJECUTARSE EN EL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.	VARIACION DE EJERCICIO	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$6,341,352.45	\$6,341,352.45	\$6,341,352.45	-----	-----	-----	-----	PERSONA	5,525	-----	-----	-----	\$4,222,363.90	-----	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

 ING. OSCAR ROLANDO PEREZ INGUANZO

 C.P. ROBERTO C. LARA MARTINEZ

 LIC. VICTOR MANUEL JOFFRE MORA

 ARQ. OSCAR F. ALVAREZ CORDERO