



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		FECHA		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.	VARIACION DE EJERCICIO	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																			
411101	-----	LAURO AGUIRRE	-----	C. PROF. JUAN CAMACHO ENTRE MANUEL S. MEDINA Y DELICIAS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411101	C-DOP-013/08	ARENAL	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S. A DE C. V.	C. GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALZADA SAN PEDRO Y QUINTA AVENIDA (WHITETOPPING)	\$867,746.93	\$867,746.93	\$867,746.93	ML M2	228.35 2,200.08	28-May-08	25-Jul-08	PERSONA	1,050	100%	100%	100%	\$867,746.93	\$0.00	
411101	C-DOP-015/08	MORELOS	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL TORO S. A. DE C. V.	C. FELIPE PESCADOR ENTRE ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	\$306,119.77	\$306,119.77	\$306,119.77	ML M2	60.64 424.34	27-Ago-08	10-Nov-08	PERSONA	303	100%	100%	100%	\$306,119.77	\$0.00	
411101	C-DOP-062/08	MORELOS	JOSE MANUEL CHAVEZ CASTILLO	C. CARRILLO PUERTO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JUAN ALDAMA	\$294,126.66	\$294,126.66	\$294,126.66	ML M2	69.59 533.90	05-Sep-08	15-Ene-09	PERSONA	348	100%	100%	100%	\$294,126.66	\$0.00	
411101	C-DOP-029/08	MORELOS	CARLOS LUIS BERUMEN MEJA	C. JUAN ALDAMA ENTRE CARRILLO PUERTO Y H. DE NACCOZARI	\$319,404.96	\$319,404.96	\$319,404.96	ML M2	103.57 645.53	11-Sep-08	08-Dic-08	PERSONA	511	100%	100%	100%	\$319,404.96	\$0.00	
411101	C-DOP-053/08	MORELOS	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MORALES S.A DE C.V.	C. LERDO DE TEJADA ENTRE ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	\$385,963.81	\$385,963.81	\$385,963.81	ML M2	60.65 475.73	18-Ago-08	15-Dic-08	PERSONA	313	100%	100%	100%	\$385,963.81	\$0.00	
411101	C-DOP-064/08	UNIDAD MODELO	PROCURA E INTEGRACION TAMAULIPECA S.A DE C.V.	AVE. PINTORES ENTRE AVE. DE LOS INGENIEROS Y AVE. DE LOS QUIMICOS	\$301,192.59	\$301,192.59	\$301,192.59	ML M2	60.00 526.82	26-Ago-08	07-Nov-08	PERSONA	302	100%	100%	100%	\$301,192.59	\$0.00	
411101	C-DOP-012/08	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	CALLE 8 ENTRE CALLE "B" Y CALLE "C"	\$575,913.73	\$575,913.73	\$575,913.73	ML M2	94.24 1,074.23	11-Jul-08	12-Ago-08	PERSONA	478	100%	100%	100%	\$575,913.73	\$0.00	
411101	C-DOP-132/08	EMILIO PORTES GIL	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	AVE. ASENTAMIENTOS HUMANOS ENTRE SEXTA AVENIDA Y BENITO JUAREZ	\$561,470.95	\$561,470.95	\$561,470.95	ML M2	128.00 1,076.56	10-Ene-09	31-Mar-09	PERSONA	380	100%	100%	100%	\$561,470.95	\$0.00	
411101	C-DOP-025/08	NUEVO PROGRESO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AQUILES SERDAN Y V. CARRANZA	\$547,251.72	\$547,251.72	\$547,251.72	ML M2	97.23 1,141.17	11-Jul-08	25-Oct-08	PERSONA	417	100%	100%	100%	\$547,251.72	\$0.00	
411101	C-DOP-105/08	LAS AMERICAS	EDIFICADORA VERTICE S.A. DE C.V.	C. REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE BOLIVIA Y COLOMBIA	\$530,933.85	\$530,933.85	\$530,933.85	ML M2	126.70 981.58	15-Nov-08	26-Ene-09	PERSONA	382	100%	100%	100%	\$530,933.85	\$0.00	
411101	C-DOP-024/08	LAS AMERICAS	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	C. REPUBLICA DE CHILE ENTRE JUAN ALDAMA Y COLOMBIA	\$554,244.27	\$554,244.27	\$554,244.27	ML M2	194.35 1,282.66	11-Jul-08	26-Sep-08	PERSONA	978	100%	100%	100%	\$554,244.27	\$0.00	
411101	C-DOP-077/08	LAS TORRES SEC. 4	DESARROLLADORA DE INMUEBLES GOOR S.A. DE C.V.	C. LAZARO CARDENAS (XICOTENCATL) ENTRE TORRES NTE. Y TORRES SUR	\$171,708.06	\$171,708.06	\$171,708.06	ML M2	42.98 339.69	30-Sep-08	07-Dic-08	PERSONA	214	100%	100%	100%	\$171,708.06	\$0.00	
411101	C-DOP-069/08	MAGDALENO AGUILAR	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	C. LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CANADA	\$834,457.58	\$834,457.58	\$834,457.58	ML M2	226.99 1,694.56	09-Sep-08	14-Mar-09	PERSONA	1,183	100%	100%	100%	\$834,457.58	\$0.00	
411101	C-DOP-083/08	CARMEN ROMANO	DESARROLLADORA DE INMUEBLES GOOR S.A. DE C.V.	C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE TORRES MIRANDA Y PRIVADA JUAREZ	\$490,647.50	\$490,647.50	\$490,647.50	ML M2	83.30 714.03	07-Oct-08	15-Ene-09	PERSONA	408	100%	100%	100%	\$490,647.50	\$0.00	
411101	C-DOP-015/08	SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL TORO S. A. DE C. V.	C. AFGANISTAN ENTRE IRAK Y HAITI	\$166,155.96	\$166,155.96	\$166,155.96	ML M2	37.67 344.59	27-Ago-08	10-Nov-08	PERSONA	250	100%	100%	100%	\$166,155.96	\$0.00	
411101	C-DOP-070/08	VILLAHERMOSA	DESARROLLADORA DE INMUEBLES GOOR S.A. DE C.V.	SEGUNDA AVENIDA ENTRE MATAMOROS Y NOGAL	\$833,074.98	\$833,074.98	\$833,074.98	ML M2	140.95 1,521.35	03-Oct-08	31-Mar-09	PERSONA	639	100%	100%	100%	\$833,074.98	\$0.00	
411101	C-DOP-026/08	LOS PINOS	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	AVENIDA SEXTA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8	\$1,565,570.31	\$1,565,570.31	\$1,565,570.31	ML M2	260.50 2,878.07	11-Jul-08	10-Ene-09	PERSONA	1,300	100%	100%	100%	\$1,565,570.31	\$0.00	
411101	C-DOP-036/08	OBRAERA	CARLOS LUIS BERUMEN MEJA	C. ALLENDE ENTRE ABASOLO Y FALCON	\$689,125.52	\$689,125.52	\$689,125.52	ML M2	145.10 1,259.04	16-Ago-08	25-Ene-09	PERSONA	679	100%	100%	100%	\$689,125.52	\$0.00	
411101	C-DOP-089/08	LAS VIOLETAS	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	C. TULIPAN ENTRE GARDENIA Y AZUCENA	\$507,486.74	\$507,486.74	\$507,486.74	ML M2	136.58 900.73	15-Oct-08	31-Mar-09	PERSONA	688	100%	100%	100%	\$507,486.74	\$0.00	
-----	-----	TANCOL	-----	C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CHAIREL Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411101	C-DOP-071/08	JESUS ELIAS PIÑA (ETAPA IV) FRACC. OJITAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A. DE C.V.	C. LIMITE SUR ENTRE LOMA ESCONDIDA Y ESTRIBO	\$1,151,739.61	\$1,151,739.61	\$1,151,739.61	ML M2	380.85 2,742.93	22-Sep-08	13-Dic-08	PERSONA	1,200	100%	100%	100%	\$1,151,739.61	\$0.00	
411101	C-DOP-031/08	FRENTE DEMOCRATICO	IMPERMEABILIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S. A. DE C. V.	C. EDUCACION ENTRE ROSALIO BUSTAMANTE Y GUADALUPE POSADAS	\$587,639.14	\$587,639.14	\$587,639.14	ML M2	128.25 1,087.05	11-Ago-08	17-Oct-08	PERSONA	693	100%	100%	100%	\$587,639.14	\$0.00	
411101	C-DOP-018/08	LAS AMERICAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CARBALLO S. A. DE C. V.	C. COSTA RICA ENTRE HAITI Y CARR. TAMPICO - MANTE	\$932,354.70	\$932,354.70	\$932,354.70	ML M2	182.65 2,102.57	09-Ago-08	31-Oct-08	PERSONA	1,000	100%	100%	100%	\$932,354.70	\$0.00	
411101	C-DOP-032/08	NUEVO AEROPUERTO	ARENA CONSULTORES S. C.	C. HANGARES ENTRE ESCUADRON 201 Y FELIPE PESCADOR	\$481,438.07	\$481,438.07	\$481,438.07	ML M2	79.49 951.20	05-Jul-08	16-Dic-08	PERSONA	399	100%	100%	100%	\$481,438.07	\$0.00	
411101	C-DOP-063/08	EMILIO PORTES GIL	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	C. BENITO JUAREZ ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AYUNTAMIENTO	\$1,008,674.55	\$1,008,674.55	\$1,008,674.55	ML M2	157.18 1,740.87	22-Ago-08	28-Ene-09	PERSONA	785	100%	100%	100%	\$1,008,674.55	\$0.00	



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		FECHA		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.	VARIACION DE EJERCICIO	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
411102	C-DOP-093/08	BARANDILLAS	INGENIERIA Y PROYECTOS DEL TAMESI S.A. DE C.V.	C. URANO ENTRE TOPILTZIN Y BENITO JUAREZ	\$563,438.25	\$563,438.25	\$563,438.25	ML M2	161.34 1,011.08	30-Sep-08	30-Mar-09	PERSONA	866	100%	77%	100%	\$433,847.45	\$0.00	
411101	C-DOP-051/08	VILLAHERMOSA	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	9a. AVENIDA ENTRE AVE. VILLAHERMOSA Y CALLE PRIVADA	\$602,029.42	\$602,029.42	\$602,029.42	ML M2	99.82 1,199.99	09-Ago-08	30-Dic-08	PERSONA	331	100%	100%	100%	\$602,029.42	\$0.00	
TOTAL DEL RUBRO					\$15,829,909.63	\$15,829,909.63	\$15,829,909.63	ML M2	3,486.97 30,850.35			PERSONA	16,097				\$15,700,318.83	\$0.00	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO																			
411102	C-DOP-058/08	TAMAULIPAS	JOSE MANUEL CHAVEZ CASTILLO	C. AQUILES SERDAN ENTRE ABASOLO Y COMONFORT	\$310,547.88	\$310,547.88	\$310,547.88	ML M2	70.90 530.19	29-Ago-08	29-Ene-09	PERSONA	850	100%	77%	100%	\$239,121.87	\$0.00	
411102	C-DOP-092/08	ECHEVERRIA	CONSEER S. A. DE C. V.	C. ZAPOTECA ENTRE PISCIS Y AVENIDA CENTRAL	\$542,566.12	\$542,566.12	\$542,566.12	ML M2	114.17 988.58	31-Oct-08	26-Feb-09	PERSONA	582	100%	100%	100%	\$542,566.12	\$0.00	
411102	C-DOP-033/08	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CARLOS LUIS BERUMEN MEJIA	CALLE "B" ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9	\$622,890.42	\$622,890.42	\$622,890.42	ML M2	184.83 2,023.55	16-Ago-08	03-Nov-08	PERSONA	918	100%	100%	100%	\$622,890.42	\$0.00	
411102	C-DOP-033/08	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CARLOS LUIS BERUMEN MEJIA	CALLE 2 ENTRE "B" Y CALLE "A"	\$362,122.94	\$362,122.94	\$362,122.94	ML M2	109.40 1,094.83	16-Ago-08	03-Nov-08	PERSONA	250	100%	100%	100%	\$362,122.94	\$0.00	
411102	C-DOP-104/08	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES ALIGA S.A. DE C.V.	CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	\$296,418.08	\$296,418.08	\$296,418.08	ML M2	87.91 875.97	13-Nov-08	04-Ene-09	PERSONA	120	100%	100%	100%	\$296,418.08	\$0.00	
411102	C-DOP-061/08	REVOLUCION VERDE	SERVICIOS Y PROYECTOS MIRAMAR S.A. DE C.V.	C. REFORMA ADMINISTRATIVA ENTRE TAMAULIPAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$1,281,275.79	\$1,281,275.79	\$1,281,275.79	ML M2	289.78 2,612.15	28-Ago-08	17-Dic-08	PERSONA	1,572	100%	100%	100%	\$1,281,275.79	\$0.00	
411102	C-DOP-094/08	REVOLUCION VERDE	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	C. PLANIFICACION FAMILIAR ENTRE AVE. INTEGRACION SOCIAL Y TORRES MIRANDA	\$311,172.34	\$311,172.34	\$311,172.34	ML M2	79.43 649.34	16-Oct-08	30-Mar-09	PERSONA	396	100%	100%	100%	\$311,172.34	\$0.00	
411102	C-DOP-093/08	JARDINES DE CHAMPAYAN	INGENIERIA Y PROYECTOS DEL TAMESI S.A. DE C.V.	C. EBANO ENTRE AHUEHUETE Y NOGAL	\$833,482.30	\$833,482.30	\$833,482.30	ML M2	186.00 1,690.38	30-Sep-08	30-Mar-09	PERSONA	924	100%	77%	100%	\$641,781.37	\$0.00	
411102	C-DOP-025/08	NUEVO PROGRESO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S. A. DE C. V.	C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$355,553.95	\$355,553.95	\$355,553.95	ML M2	84.15 954.22	11-Jul-08	25-Oct-08	PERSONA	478	100%	100%	100%	\$355,553.95	\$0.00	
411102	C-DOP-016/08	TANCOL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CARBALLO S. A. DE C. V.	C. 6 DE ENERO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVE. 4 DE ABRIL	\$350,482.00	\$350,482.00	\$350,482.00	ML M2	94.15 1,042.93	13-Ago-08	31-Oct-08	PERSONA	473	100%	100%	100%	\$350,482.00	\$0.00	
411102	C-DOP-021/08	TANCOL	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTAMIRA S. A. DE C. V.	C. 16 DE SEPTIEMBRE (EMILIO PORTES GIL) ENTRE FRANCISCO VILLA Y EDUCACION	\$500,086.69	\$500,086.69	\$500,086.69	ML M2	84.45 926.84	12-Jul-08	31-Mar-09	PERSONA	422	100%	100%	100%	\$500,086.69	\$0.00	
411102	C-DOP-016/08	TANCOL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CARBALLO S. A. DE C. V.	C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PRIV. RIVERA DE CHAMPAYAN Y FRANCISCO VILLA	\$308,362.51	\$308,362.51	\$308,362.51	ML M2	82.53 950.63	13-Ago-08	31-Oct-08	PERSONA	400	100%	100%	100%	\$308,362.51	\$0.00	
411102	C-DOP-092/08	TANCOL	CONSEER S. A. DE C. V.	C. LAGUNA DE CHAMPAYAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVE. 4 DE ABRIL	\$545,927.71	\$545,927.71	\$545,927.71	ML M2	171.05 1,127.12	31-Oct-08	26-Feb-09	PERSONA	855	100%	100%	100%	\$545,927.71	\$0.00	
411102	C-DOP-051/08	VILLAHERMOSA	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	CALLE PRIVADA VILLAHERMOSA ENTRE 9a. AVENIDA Y 8a. AVENIDA	\$156,858.97	\$156,858.97	\$156,858.97	ML M2	79.84 354.10	09-Ago-08	30-Dic-08	PERSONA	245	100%	100%	100%	\$156,858.97	\$0.00	
411102	C-DOP-017/08	CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO	CONSEER S. A. DE C. V.	PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE A. LOPEZ MATEOS Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$186,922.56	\$186,922.56	\$186,922.56	ML M2	94.75 628.30	24-Jul-08	25-Oct-08	PERSONA	473	100%	100%	100%	\$186,922.56	\$0.00	
411102	C-DOP-073/08	MIRADOR	MAQUINARIA HUMA S. A. DE C. V.	C. SALMON ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y ROBALO	\$350,409.53	\$350,409.53	\$350,409.53	ML M2	78.11 746.47	19-Nov-08	20-Ene-09	PERSONA	180	100%	100%	100%	\$350,409.53	\$0.00	
411102	C-DOP-090/08	MORELOS	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	C. EJIDATARIOS ENTRE ABASOLO Y OCAMPO	\$597,595.70	\$597,595.70	\$597,595.70	ML M2	188.60 1,340.77	16-Oct-08	30-Mar-09	PERSONA	1,044	100%	100%	100%	\$597,595.70	\$0.00	
411102	C-DOP-066/08	JOSE LOPEZ PORTILLO	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	C. LAZARO CARDENAS ENTRE HERMANOS FLORES MAGON Y BARRA DEL AEROPUERTO	\$781,612.90	\$781,612.90	\$781,612.90	ML M2	144.20 1,608.89	26-Ago-08	15-Dic-08	PERSONA	750	100%	100%	100%	\$781,612.90	\$0.00	
411102	C-DOP-020/08	NUEVO PROGRESO	MAQUINARIA HUMA S. A. DE C. V.	C. NICOLAS BRAVO ENTRE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y AVE. MEXICO	\$675,344.59	\$675,344.59	\$675,344.59	ML M2	174.45 2,034.34	09-Jun-08	24-Jul-08	PERSONA	872	100%	100%	0%	\$675,344.59	\$0.00	
411102	C-DOP-019/08	ESFUERZO OBRERO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CARBALLO S. A. DE C. V.	C. EMILIANO ZAPATA ENTRE AYUNTAMIENTO Y CARRANZA	\$380,459.91	\$380,459.91	\$380,459.91	ML M2	118.40 1,041.77	13-Ago-08	10-Ene-09	PERSONA	500	100%	100%	100%	\$380,459.91	\$0.00	
411102	C-DOP-135/08	MEXICO	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	PRIVADA OAXACA ENTRE 15 DE DICIEMBRE Y ATONILCO	\$673,765.61	\$673,765.61	\$673,765.61	ML M2	173.60 1,559.60	15-Dic-08	18-Feb-09	PERSONA	480	100%	100%	100%	\$673,765.61	\$0.00	
411102	-----	TAMAULIPAS	-----	C. MATAMOROS ENTRE PRIV. FLORES Y HEROES DE CHAPULTEPEC	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411102	-----	BENITO JUAREZ Y OTOMI	-----	C. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE HUMBOLT E IGNACIO RAMIREZ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411102	-----	PRIMAVERA	-----	C. MANUEL A. CAMACHO ENTRE HIDALGO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
TOTAL DEL RUBRO					\$10,423,858.50	\$10,423,858.50	\$10,423,858.50	ML M2	2,690.70 24,880.97			PERSONA	12,784				\$10,160,731.56		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS																			



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		FECHA		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.	VARIACION DE EJERCICIO	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	TERCERA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y NOGAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	SEGUNDA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y NOGAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	C. NOGAL ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	LAGUNA DE LA PUERTA	-----	BLVD. LAS TORRES ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	-----	REVOLUCION VERDE	-----	ANDADOR 4 ENTRE AV. TAMAULIPAS Y ZONA FEDERAL (FRENTE A BARRA DEL AEROPUERTO)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADA
411104	C-DOP-049/08	REVOLUCION VERDE	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	C. INTEGRACION SOCIAL ENTRE AVE. MONTERREY Y MAGISCATZIN	\$35,782.49	\$35,782.49	\$35,782.49	ML M2	0.00 117.95	09-Ago-08	29-Oct-08	PERSONA	28	100%	100%	100%	\$35,782.49	\$0.00	
411104	C-DOP-049/08	REVOLUCION VERDE	CORPORATIVO DABRA S.A. DE C.V.	C. ARQ. TORRES MIRANDA ENTRE AVE. MONTERREY Y MAGISCATZIN	\$98,419.63	\$98,419.63	\$98,419.63	ML M2	138.55 194.39	09-Ago-08	29-Oct-08	PERSONA	28	100%	100%	100%	\$98,419.63	\$0.00	
TOTAL DEL RUBRO					\$134,202.12	\$134,202.12	\$134,202.12	ML M2	138.55 312.34			PERSONA	56				\$134,202.12		
INDIRECTOS Y 2% INSTITUCIONAL																			
				3% DE INDIRECTOS	\$769,216.55	\$769,216.55	\$769,216.55	-----	-----	-----	-----	-----	-----	100%	100%	100%	\$769,216.55	\$0.00	
				2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$539,625.97	\$539,625.97	\$539,625.97	-----	-----	-----	-----	-----	-----	100%	100%	100%	\$539,625.97	\$0.00	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$27,696,812.77	\$27,696,812.77	\$27,696,812.77						PERSONA	28,937				\$27,304,095.03	

NOTA: LA INVERSION ADICIONAL EJERCIDA AL TECHO FINANCIERO, ES PRODUCTO DE INTERESES GANADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

ING. OSCAR ROLANDO PEREZ INGUANZO

C.P. ROBERTO C. LARA MARTINEZ

LIC. VICTOR MANUEL JOFFRE MORA

ARQ. ARMANDO HIDALGO GUERRERO