



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL **01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008**
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO													
	LAURO AGUIRRE	C. PROF. JUAN CAMACHO ENTRE MANUEL S. MEDINA Y DELICIAS	\$75,730.88	\$75,730.88	\$75,730.88	ML M2	41.69 284.32	PERSONA	23	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ARENAL	C. GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALZADA SAN PEDRO Y QUINTA AVENIDA	\$544,480.36	\$544,480.36	\$544,480.36	ML M2	215.63 2,044.17	PERSONA	121	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	C. FELIPE PESCADOR ENTRE ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	\$240,288.35	\$240,288.35	\$240,288.35	ML M2	64.00 448.00	PERSONA	36	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	C. CARRILLO PUERTO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JUAN ALDAMA	\$228,488.47	\$228,488.47	\$228,488.47	ML M2	71.00 426.00	PERSONA	40	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	C. JUAN ALDAMA ENTRE CARRILLO PUERTO Y H. DE NACAZARI	\$386,714.06	\$386,714.06	\$386,714.06	ML M2	103.00 721.00	PERSONA	58	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	C. LERDO DE TEJADA ENTRE ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	\$271,933.46	\$271,933.46	\$271,933.46	ML M2	65.00 507.00	PERSONA	36	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	UNIDAD MODELO	AVE. PINTORES ENTRE AVE. DE LOS INGENIEROS Y AVE. DE LOS QUIMICOS	\$241,361.06	\$241,361.06	\$241,361.06	ML M2	50.00 450.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CALLE 8 ENTRE CALLE "B" Y CALLE "C"	\$613,593.46	\$613,593.46	\$613,593.46	ML M2	88.00 1,144.00	PERSONA	49	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	EMILIO PORTES GIL	AVE. ASENTAMIENTOS HUMANOS ENTRE SEXTA AVENIDA Y BENITO JUAREZ	\$474,676.76	\$474,676.76	\$474,676.76	ML M2	118.00 885.00	PERSONA	66	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	NUEVO PROGRESO	C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AQUILES SERDAN Y V. CARRANZA	\$581,411.98	\$581,411.98	\$581,411.98	ML M2	92.00 1,084.00	PERSONA	52	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LAS AMERICAS	C. REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE BOLIVIA Y COLOMBIA	\$473,995.58	\$473,995.58	\$473,995.58	ML M2	127.34 883.73	PERSONA	71	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL **01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008**
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
	LAS AMERICAS	C. REPUBLICA DE CHILE ENTRE JUAN ALDAMA Y COLOMBIA	\$1,014,789.18	\$1,014,789.18	\$1,014,789.18	ML M2	220.00 1,892.00	PERSONA	123	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LAS TORRES SEC. 4	C. LAZARO CARDENAS ENTRE TORRES NTE. Y TORRES SUR	\$416,106.47	\$416,106.47	\$416,106.47	ML M2	90.00 775.80	PERSONA	50	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MAGDALENO AGUILAR	C. LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CANADA	\$1,155,851.01	\$1,155,851.01	\$1,155,851.01	ML M2	250.00 2,155.00	PERSONA	140	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	CARMEN ROMANO	C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE TORRES MIRANDA Y PRIVADA JUAREZ	\$627,538.76	\$627,538.76	\$627,538.76	ML M2	135.00 1,170.00	PERSONA	76	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	TANCOL	C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CHAIREL Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	\$476,151.74	\$476,151.74	\$476,151.74	ML M2	90.68 887.75	PERSONA	51	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	C. AFGANISTAN ENTRE IRAK Y HAITI	\$279,978.83	\$279,978.83	\$279,978.83	ML M2	58.00 522.00	PERSONA	32	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LAGUNA DE LA PUERTA	SEGUNDA AVENIDA ENTRE MATAMOROS Y NOGAL	\$799,811.56	\$799,811.56	\$799,811.56	ML M2	129.22 1,491.19	PERSONA	72	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LOMAS DEL CHAIREL	C. LIMITE SUR ENTRE LOMA REAL Y LOMA CHAIREL	\$1,915,588.50	\$1,915,588.50	\$1,915,588.50	ML M2	400.00 3,600.00	PERSONA	224	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LOS PINOS	AVENIDA SEXTA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8	\$847,492.13	\$847,492.13	\$847,492.13	ML M2	125.00 1,375.00	PERSONA	70	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	OBRERA	C. ALLENDE ENTRE ABASOLO Y FALCON	\$627,538.76	\$627,538.76	\$627,538.76	ML M2	130.00 1,170.00	PERSONA	73	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	VIOLETAS	C. TULIPAN ENTRE GARDENIA Y AZUCENA	\$724,226.94	\$724,226.94	\$724,226.94	ML M2	150.00 1,350.00	PERSONA	84	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL DEL RUBRO			\$13,017,748.30	\$13,017,748.30	\$13,017,748.30	ML M2	2,813.56 25,265.96	PERSONA	1,575	-----	-----	-----	\$0.00



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL **01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008**
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO													
	TAMAULIPAS	C. AQUILES SERDAN ENTRE ABASOLO Y COMONFORT	\$164,124.70	\$164,124.70	\$164,124.70	ML M2	67.00 449.00	PERSONA	38	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	C. BENITO JUAREZ ENTRE BRAVO Y JIMENEZ	\$124,084.70	\$124,084.70	\$124,084.70	ML M2	63.00 449.00	PERSONA	35	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ECHEVERRIA	C. ZAPOTECA ENTRE PISCIS Y AVENIDA CENTRAL	\$412,823.45	\$412,823.45	\$412,823.45	ML M2	123.15 1,493.80	PERSONA	69	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	NUEVO AEROPUERTO	C. HANGARES ENTRE ESCUADRON 201 Y FELIPE PESCADOR	\$371,977.75	\$371,977.75	\$371,977.75	ML M2	120.00 1,346.00	PERSONA	67	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ARENAL	C. FRANCISCO VILLA ENTRE GRACIANO SANCHEZ Y NIÑOS HEROES	\$201,188.56	\$201,188.56	\$201,188.56	ML M2	83.00 728.00	PERSONA	46	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CALLE "B" ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9	\$653,310.11	\$653,310.11	\$653,310.11	ML M2	197.00 2,364.00	PERSONA	110	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CALLE 2 ENTRE "B" Y CALLE "A"	\$304,270.07	\$304,270.07	\$304,270.07	ML M2	120.00 1,101.00	PERSONA	67	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	\$266,132.67	\$266,132.67	\$266,132.67	ML M2	105.00 963.00	PERSONA	59	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	REVOLUCION VERDE	C. REFORMA ADMINISTRATIVA ENTRE TAMAULIPAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$736,217.49	\$736,217.49	\$736,217.49	ML M2	296.00 2,664.00	PERSONA	166	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	REVOLUCION VERDE	C. PLANIFICACION ENTRE AVE. INTEGRACION SOCIAL Y TORRES MIRANDA	\$649,993.82	\$649,993.82	\$649,993.82	ML M2	294.00 2,352.00	PERSONA	165	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL **01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008**
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO		INVERSIÓN EJERCIDA.	
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.		
	JARDINES DE CHAMPAYAN	C. EBANO ENTRE AHUEHUETE Y NOGAL	\$661,241.59	\$661,241.59	\$661,241.59	ML M2	183.49 2,392.70	PERSONA	103	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	EMILIO PORTES GIL	C. BENITO JUAREZ ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AYUNTAMIENTO	\$530,607.20	\$530,607.20	\$530,607.20	ML M2	160.00 1,920.00	PERSONA	90	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	NUEVO PROGRESO	C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$287,268.49	\$287,268.49	\$287,268.49	ML M2	90.00 1,040.00	PERSONA	50	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	MEXICO	PRIVADA OAXACA ENTRE 15 DE DICIEMBRE Y ATOTONILCO	\$380,268.49	\$380,268.49	\$380,268.49	ML M2	160.00 1,376.00	PERSONA	90	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	TANCOL	C. 6 DE ENERO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVE. 4 DE ABRIL	\$249,962.97	\$249,962.97	\$249,962.97	ML M2	85.41 904.49	PERSONA	48	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	TANCOL	C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO VILLA Y EDUCACION	\$274,622.39	\$274,622.39	\$274,622.39	ML M2	87.94 993.72	PERSONA	49	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	TANCOL	C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PRIV. RIVERA DE CHAMPAYAN Y FRANCISCO VILLA	\$282,575.97	\$282,575.97	\$282,575.97	ML M2	86.38 1,022.50	PERSONA	48	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	TANCOL	C. LAGUNA DE CHAMPAYAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVE. 4 DE ABRIL	\$131,822.73	\$131,822.73	\$131,822.73	ML M2	75.00 477.00	PERSONA	42	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	VILLAHERMOSA	9a. AVENIDA ENTRE AVE. VILLAHERMOSA Y CALLE PRIVADA	\$292,939.39	\$292,939.39	\$292,939.39	ML M2	104.00 1,060.00	PERSONA	58	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	VILLAHERMOSA	CALLE PRIVADA ENTRE 9a. AVENIDA Y 8a. AVENIDA	\$109,714.09	\$109,714.09	\$109,714.09	ML M2	83.00 397.00	PERSONA	46	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		
	CARMEN R. DE LOPEZ	PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE A. LOPEZ MATEOS Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$179,632.65	\$179,632.65	\$179,632.65	ML M2	98.00 650.00	PERSONA	55	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00		



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL **01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008**
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
	MIRADOR	C. SALMON ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y ROBALO	\$171,900.15	\$171,900.15	\$171,900.15	ML M2	68.82 622.02	PERSONA	39	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	TAMAULIPAS	C. MATAMOROS ENTRE PRIV. FLORES Y HEROES DE CHAPULTEPEC	\$422,827.61	\$422,827.61	\$422,827.61	ML M2	170.00 1,530.00	PERSONA	95	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	FRENTE DEMOCRATICO	C. EDUCACION ENTRE ROSALIO BUSTAMANTE Y GUADALUPE POSADAS	\$349,846.77	\$349,846.77	\$349,846.77	ML M2	140.00 1,360.00	PERSONA	78	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	BENITO JUAREZ Y OTOMI	C. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE HUMBOLT E IGNACIO RAMIREZ	\$776,238.59	\$776,238.59	\$776,238.59	ML M2	310.00 2,790.00	PERSONA	174	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	BARANDILLAS	C. URANO ENTRE TOPILTZIN Y BENITO JUAREZ	\$447,699.82	\$447,699.82	\$447,699.82	ML M2	180.00 1,620.00	PERSONA	101	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	PRIMAVERA	C. MANUEL A. CAMACHO ENTRE HIDALGO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$672,549.74	\$672,549.74	\$672,549.74	ML M2	270.00 2,430.00	PERSONA	151	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	MORELOS	C. EJIDATARIOS ENTRE ABASOLO Y OCAMPO	\$547,188.67	\$547,188.67	\$547,188.67	ML M2	220.00 1,980.00	PERSONA	123	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ADOLFO LOPEZ PORTILLO	C. LAZARO CARDENAS ENTRE HERMANOS FLORES MAGON Y BARDAS DEL AEROPUERTO	\$497,444.25	\$497,444.25	\$497,444.25	ML M2	150.00 1,800.00	PERSONA	84	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	NUEVO PROGRESO	C. NICOLAS BRAVO ENTRE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y AVE. MEXICO	\$497,444.25	\$497,444.25	\$497,444.25	ML M2	200.00 1,800.00	PERSONA	112	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	ESFUERZO OBRERO	C. EMILIANO ZAPATA ENTRE AYUNTAMIENTO Y CARRANZA	\$248,722.12	\$248,722.12	\$248,722.12	ML M2	100.00 900.00	PERSONA	56	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LAS AMERICAS	C. COSTA RICA ENTRE HAITI Y CARR. TAMPICO - MANTE	\$497,444.25	\$497,444.25	\$497,444.25	ML M2	200.00 1,800.00	PERSONA	112	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL DEL RUBRO			\$12,394,085.50	\$12,394,085.50	\$12,394,085.50	ML M2	4,690.19 44,775.23	PERSONA	2,626	-----	-----	-----	\$0.00



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2008
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL **01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008**
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2008		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA.
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS													
	LAGUNA DE LA PUERTA	TERCERA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y NOGAL	\$46,020.00	\$46,020.00	\$46,020.00	ML M2	60.00 90.00	PERSONA	17	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LAGUNA DE LA PUERTA	SEGUNDA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y NOGAL	\$46,020.00	\$46,020.00	\$46,020.00	ML M2	60.00 90.00	PERSONA	17	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LAGUNA DE LA PUERTA	C. NOGAL ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA	\$92,040.00	\$92,040.00	\$92,040.00	ML M2	120.00 180.00	PERSONA	34	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	LAGUNA DE LA PUERTA	BLVD. LAS TORRES ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA	\$138,060.00	\$138,060.00	\$138,060.00	ML M2	180.00 270.00	PERSONA	50	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	REVOLUCION VERDE	C. INTEGRACION SOCIAL ENTRE AVE. MONTERREY Y MAGISCATZIN	\$76,700.00	\$76,700.00	\$76,700.00	ML M2	100.00 150.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	REVOLUCION VERDE	C. ARQ. TORRES MIRANDA ENTRE AVE. MONTERREY Y MAGISCATZIN	\$76,700.00	\$76,700.00	\$76,700.00	ML M2	100.00 150.00	PERSONA	28	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	REVOLUCION VERDE	ANDADOR 4 ENTRE AV. TAMAULIPAS Y ZONA FEDERAL (FRENTE A BARDA DEL AEROPUERTO)	\$36,840.00	\$36,840.00	\$36,840.00	ML M2	60.00 90.00	PERSONA	17	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
	REVOLUCION VERDE	ANDADOR 7 ENTRE ZONA FEDERAL Y DESARROLLO URBANO	\$145,344.20	\$145,344.20	\$145,344.20	ML M2	240.00 360.00	PERSONA	67	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL DEL RUBRO			\$657,724.20	\$657,724.20	\$657,724.20	ML M2	920.00 1,380.00	PERSONA	258	-----	-----	-----	\$0.00
INDIRECTOS Y 2% INSTITUCIONAL													
		3% DE INDIRECTOS	\$823,249.20	\$823,249.20	\$823,249.20	-----	-----	-----	-----	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
		2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$548,832.80	\$548,832.80	\$548,832.80	-----	-----	-----	-----	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL DEL RUBRO			\$1,372,082.00	\$1,372,082.00	\$1,372,082.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00
TOTAL DEL PROGRAMA			\$27,441,640.00	\$27,441,640.00	\$27,441,640.00	-----	-----	PERSONA	4,459	-----	-----	-----	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OSCAR R. PEREZ INGUANZO

C.P. ROBERTO C. LARA MARTINEZ

LIC. VICTOR MANUEL JOFFRE MORA

ARQ. OSCAR F. ALVAREZ CORDERO